



- LEGENDA:
- 1 - ESCRITORIO CONSTRUTOR - 9m²
 - 2 - ESCRITORIO FISCALIZADO - 9m²
 - 3 - ALMOXARIFADO - 24m²
 - 4 - REFEITORIO - 25m²
 - 5 - VESTIARIO/SANITARIO - 19,2m²
 - 6 - GUARITA - 1,5m²
 - 7 - ACESSO DE PEDESTRES
 - 8 - ACESSO DE CAMINHÕES E VEÍCULOS AUTORIZADOS
 - 9 - PATIO DE MANBRAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 635
- AREA TOTAL DO CANTEIRO, 1619m²

- EDIFICAÇÕES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
- CAIXA D'AGUA - CAP. 1000L
- FOSSA SEPTICA - CAP. 1500L
- TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
- AREA PUBLICA

NOTAS ;
 1 - ESTE LAYOUT É UMA SUGESTÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS A QUAL DEVERÁ SER ADAPTADA DE ACORDO COM O LOTE.

| | |
|--|---|
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL / PROTOCOLO | |
| UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ARAPOANGA | |
| | ENDEREÇO: SH ARAPOANGA - ETAPA 3 QUADRA Q 10 CJ AE LT AE 5 PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL (SES-DF) AUTOR DO PROJETO: ARQ. IGOR MENDES CESAR DOS SANTOS - CAU A91248-4 RESPONSÁVEL TÉCNICO: INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DO DISTRITO FEDERAL - (IGESDF) |
| PROPRIETÁRIO | SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL (SES-DF) |
| AUTOR DO PROJETO | ARQ. IGOR MENDES CESAR DOS SANTOS - CAU A91248-4 |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO | INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DO DISTRITO FEDERAL - (IGESDF) |
| ORGÃOS FISCALIZADORES | ORGÃOS FISCALIZADORES |
| | |
| | ORGÃOS FISCALIZADORES |
| | |
| PROJETO BASICO DE ARQUITETURA DE CANTEIRO DE OBRAS | |
| ÁREAS : 2632,59 m ² CONTEÚDO : LOCAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS NOME DO ARQUIVO : 2024-040-HUPA-ACO-PB-001-LOC-CAN-R00 | DATA DO PROJETO : 01/07/2024 ESCALA : 1:150 PROJETAUXILIAR : DATA REV : 02/07/2024 |
| | FOLHA / TOTAL : 01/01 FORMATO : A1 |

PLANTA DE LOCAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS
 Escala: 1 : 150